

Arbetsordning för Startpaviljongen

Datum	Arbetsordning	Hur många?	Kallade!
13 maj 1700-ca 2100	Transportera mtrl Från Vaxholm - Skratten	2 personer inkl Björn å Inga-Lill	2 personer kanske flera eftersom det är bärande av mtrl
14 maj - 15 maj 0900-1700 Med avbrott för lunch och em kaffe	Riva panel - bära bort från två väggar ex. Ost + Syd Kapa nya panelen och grundmåla dem för dessa sidor Skruva reglar, isolera, spika vindpapp, skruva luftspaltslist, skruva på nya panelen på dessa sidor	6 personer inkl Björne Jobbrotation tänkte jag för att minimera träningvärk	6 personer per dag Flera samtidigt kommer inte att fungera
21 maj - 22 maj 0900-1700 Med avbrott för lunch och em kaffe	Riva panel - bära bort från två väggar ex. Väst + Nord Kapa nya panelen och grundmåla dem för dessa sidor Skruva reglar, isolera, spika vindpapp, skruva luftspaltslist, skruva på nya panelen på dessa sidor	6 personer inkl Björne Jobbrotation tänkte jag för att minimera träningvärk	6 personer per dag Flera samtidigt kommer inte att fungera